29:53

Acesso à Informação

PLATAFORMA +BRASIL

Usuário: RAFAELA MARCHI AGOSTINI
CPF: 025.056.090-98

Sair do Sistema
27/10/2020 10:38 - v.3.6.10-b18

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

: Convênio 890827/2019

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.577.632/0001-66 - MUNICIPIO DE SINIMBU

Versão: 3

Dados Básicos | **Anexos** | **Responsável Técnico** | **Documentação Complementar** | **QCI** | **PO/CFF** | **LAE** | **SPA** | **Quadro Resumo**

VOLTAR

Dados Gerais | **Eventos** | **Frentes de Obra** | **PO** | **PLQ** | **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Preliminares	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	1
2	Terraplenagem	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	1
3	Microdrenagem	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	2
4	Pavimentação	-	2	Pavimentação 01	3
			3	Pavimentação 02	4
			4	Pavimentação 03	3
			5	Pavimentação 04	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	17,59%	R$ 61.053,12	17,59%	R$ 61.053,12
2	21,10%	R$ 73.234,21	38,69%	R$ 134.287,33
3	30,56%	R$ 106.069,69	69,24%	R$ 240.357,02

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
4	30,76%	R$ 106.763,08	100,00%	R$ 347.120,10

Acesso à Informação

Usuário: RAFAELA MARCHI AGOSTINI
CPF: 025.056.090-98

Sair do Sistema
27/10/2020 10:38 - v.3.6.10-b18

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
: Convênio 890827/2019

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.577.632/0001-66 - MUNICIPIO DE SINIMBU

Versão: 3

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	**Serviços Preliminares**					**R$ 2.402,82**					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	1	Serviços Preliminares	R$ 1.352,82	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	2,88	R$ 1.352,82
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.500,00	M2	1	Serviços Preliminares	R$ 1.050,00	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	2.500,00	R$ 1.050,00
2	**Terraplenagem**					**R$ 58.650,30**					
2.1	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	750,00	M3	2	Terraplenagem	R$ 1.305,00	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	750,00	R$ 1.305,00
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA	1.890,00	M3XKM	2	Terraplenagem	R$ 3.061,80	–				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018							1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	1.890,0(	R$ 3.061,80
2.3	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	600,00	M3	2	Terraplenagem	R$ 1.026,00	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	600,00	R$ 1.026,00
2.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	750,00	M3	2	Terraplenagem	R$ 43.380,00	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	750,00	R$ 43.380,00
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	2.700,0(	M3XKM	2	Terraplenagem	R$ 4.374,00	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	2.700,0(	R$ 4.374,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PN	210,00	M3	2	Terraplenagem	R$ 1.228,50	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	210,00	R$ 1.228,50
2.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	2.500,0(	M2	2	Terraplenagem	R$ 4.275,00	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	2.500,0(	R$ 4.275,00
3	**Microdrenagem**					**R$ 73.234,21**					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	416,00	M3	3	Microdrenagem	R$ 3.153,28	–	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	416,00	R$ 3.153,28
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA	416,00	M3XKM	3	Microdrenagem	R$ 673,92	–				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018							1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	416,00	R$ 673,92
3.3	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, INCLUSIVE TRANSPORTE	14,00	M3	3	Microdrenagem	R$ 1.739,50	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	14,00	R$ 1.739,50
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	588,00	M3XKM	3	Microdrenagem	R$ 893,76	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	588,00	R$ 893,76
3.5	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	277,78	M	3	Microdrenagem	R$ 36.391,96	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	277,78	R$ 36.391,96
3.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	277,78	M	3	Microdrenagem	R$ 18.169,59	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	277,78	R$ 18.169,59
3.7	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	14,00	M2	3	Microdrenagem	R$ 23,94	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	14,00	R$ 23,94
3.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	400,67	M3	3	Microdrenagem	R$ 8.598,38	-	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	400,67	R$ 8.598,38
3.9	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/	4,00	UN	3	Microdrenagem	R$ 3.589,88	-				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO							1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	4,00	R$ 3.589,88
4	**Pavimentação**					**R$ 212.832,77**					
4.1	COLCHÃO DE AREIA PARA EXECUÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCO DE CONCRETO COM TRANSPORTE	250,00	M3	4	Pavimentação	R$ 32.422,50	-	2	Pavimentação 01	125,00	R$ 16.211,25
								3	Pavimentação 02	125,00	R$ 16.211,25
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	555,56	M	4	Pavimentação	R$ 26.266,88	-	2	Pavimentação 01	277,78	R$ 13.133,44
								3	Pavimentação 02	277,78	R$ 13.133,44
4.3	CAIACAO EM MEIO FIO	166,68	M2	4	Pavimentação	R$ 693,39	-	3	Pavimentação 02	166,68	R$ 693,39
4.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.500,00	M2	4	Pavimentação	R$ 153.450,00	-	4	Pavimentação 03	1.250,00	R$ 76.725,00
								5	Pavimentação 04	1.250,00	R$ 76.725,00