Sinimbu, 05 de abril de 2022.

Parc.- SFP–ENG 003/2022

De: Setor de Engenharia
Para: Setor de Licitações

Prezado,

O Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, após análise da solicitação requerida pela empresa Methodoreal Construções Eireli, CNPJ n.º 26.312.962/0001-70, Contrato n.º 006/2021, no dia 04 de abril de 2022, solicitando prorrogação de prazo para o término da execução das obras de pavimentação por bloquetes na Linha São João, Contrato de Repasse n.º 890827/2019, informa que acolhe o pedido para mais 60 dias, para que a empresa executora tenha tempo hábil de findar todos os serviços. Justifica-se a necessidade em função do estreitamento da pista na execução da obra em relação ao projeto inicial, e posterior ampliação na extensão da Rua, necessitando serviços de execução de base e drenagem, bem como todo o trabalho de pavimentação.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos

Rafaela Marchi Agostini
Eng. Município CREA 208897