METHODOREAL
CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal
de Sinimbu
PROTOCOLADO
Sob Nº 329 Em 05/04/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU - RS
Setor de Engenharia

Ref.: Termo aditivo de prazo

METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.312.962/0001-70, com sede na cidade de Santa Maria – RS, vem pelo presente requerer o que segue:

Tendo esta empresa contrato firmado de Nº 006/2021 para execução das obras de pavimentação com bloquetes da Rua João, no município de Sinimbu - RS, expõe a seguinte consideração:

- Após a conclusão da execução da pavimentação de acordo com a extensão prevista em projeto, foi solicitado pelo setor de engenharia da prefeitura aumento da mesma para que a área total prevista em orçamento fosse executada na sua totalidade já que em função de interferências encontradas ao longo da rua, alguns trechos sofreram diminuição de largura. Para tal, houve espera por parte da empresa para os trabalhos de drenagem realizados pela prefeitura e processo de adição de quantitativos de meio fio e pintura. Somado a este fator, a empresa ficou no aguardo da execução das grelhas também por parte da prefeitura, para fazer os ajustes da pavimentação em torno das mesmas.

  Solicitamos a prorrogação do contrato 006/2021 em 60 (sessenta) dias a contar do dia 09 de abril de 2022, para conclusão da obra que necessita estar válido até a entrega definitiva, com qualidade e eficiência. É nossa justificativa. Certo de sua compreensão, aguardamos o deferimento.

Santa Maria, RS, 04 de abril de 2022.

METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Tiago Bitencourt Bortoluzzi

(55) 3028.3202
ALAMEDA ANTOFAGASTA, 77, sala 302 | BAIRRO NOSSA SENHORA DAS DORES | SANTA MARIA/RS | CEP 97050-660