Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13988862

Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS083843 **Profissional:** RUI OSÓRIO JURIS DE VARGAS **E-mail:** ruivargas@outlook.com
RNP: 2201878161 **Título:** Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS RS **E-mail:** rui-vargas@sop.rs.gov.br
Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR **Telefone:** (51) 3288-5701 **CPF/CNPJ:** 87958641000131
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** PRAIA DE BELAS **CEP:** 90110150 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RS
Endereço da Obra/Serviço: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/GINÁSIO MODELO AEA01B **CPF/CNPJ:** 92941681000100
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** **CEP:** 96530000 **UF:** RS
Finalidade: ESPORTIVO **Vlr Contrato(R$):** 0,01 **Honorários(R$):** 0,01
Data Início: 01/08/2025 **Prev.Fim:** 19/09/2025 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Orçamento	GINÁSIO MODELO AEA01B QUADRA COMPLETA TIPO 02	956,00	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 11/09/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCUS EDUARDO DE ANDRADE WEBER
Data: 11/09/2025 17:54:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Local e Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUI OSORIO JURIS DE VARGAS
Data: 11/09/2025 15:51:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RUI OSÓRIO JURIS DE VARGAS
Profissional

De acordo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS RS
Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13988862

Contratado

Nr.Carteira: RS083843 **Profissional:** RUI OSÓRIO JURIS DE VARGAS **E-mail:** ruivargas@outlook.com
Nr.RNP: 2201878161 **Título:** Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS RS **E-mail:** rui-vargas@sop.rs.gov.br
Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR **Telefone:** (51) 3288-5701 **CPF/CNPJ:** 87958641000131
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** PRAIA DE BELAS **CEP:** 90110150 **UF:** RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

SOP SEDUC MODELO AEA01B QUADRA COMPLETA TIPO 02 (Ginásio): Área projeção - 1.047,13 m² (Util - 897,00 m²)
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - 11.884,96 kg
TELHA METÁLICA PARA COBERTURA ONDULADA 0,65MM - 1.190,05 m²
ESTRUTURA METÁLICA PARA ESQUADRIAS DE AMBAS AS FACHADAS, CONFECCIONADOS COM PERFIS METÁLICOS - 3.898,04 kg
FECHAMENTO PARA RESERVATÓRIOS EM CHAPA PERFURADA - 122,70 m2
ACM PARA FECHAMENTO DE FACHADA, NA COR CINZA 4,00MM - 1.326,48 m²
ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA FECHAMENTO EM TELHA LATERAL VERTICAL - 2.251,89 kg
ALGEROZ METÁLICO COM CORTE 800 MM, PARA COBERTURA, FACHADA FRONTAL E POSTERIOR ALUZINC 0,50MM - 75 m
TELHA METÁLICA PARA COBERTURA ONDULADA MULTIDOBRA 0,65MM - 68,09 m²
ESTRUTURA PARA FECHAMENTO DE RESERVATÓRIOS, SOBRE LAJE, MEDINDO 3,46 X 8,50 X 3,05 m - 458,54 M²
ESTRUTURA METÁLICA PARA 02 VOLUMES DE FACHADA, MEDINDO 20,40 METROS DE COMPRIMENTO E 0,40 X 0,40 M - 390 kg
TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA PARA COBERTURA 0,80MM - 46,65 m²
BRISE (ASA DE AVIÃO) - 130,00 m²
GUARDA-CORPO MEDINDO 65,00 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO COM PERFIS TUBULARES METÁLICOS - 53,60 m²
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 2 un
BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI-22 R 2 1/2 20 CV TRIFÁSICA - 2 un
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM - 254,51 m²
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - 1951,53 kg
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO - 365,19 kg
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR - 59,52 m²
QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 70 DISJUNTORES DIN - 1 un
REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA - 140, 71 m²
TELA SOLDADA NERVURADA Q196 10x10cm 5,0mm 3,11kg/m2 - 1410, 07 m²
TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2) - 423,31 m²
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M - 2 un
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) - 71,54 m²
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) - 113,81 m²
ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,10m REJUNTADO - 63, 19m²
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS -
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES - 681,81 m²
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO - 279 m
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG - 55,00 m²
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS - 479,93m²
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS - 298,22 m²
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - 670,73 m²
PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA - 670,73 m²; ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS - 1.200,00 m²
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BT - 956,00 m² IMSTALAÇÕE SHIDROSANITÁRIAS E PPCI - 956,00 m²

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante