OBRAS EM ANDAMENTO - MARÇO DE 2026											
Obra / Objeto	Empresa Contratada	Data de início	Previsão de Entrega	Localidade/Rua	Valor estimado (R$)	Valor Recebido	Órgão de repasse	Valor pago	Saldo a Pagar	Estágio do pagamento da obra (%)	Estágio em que se encontra obra (%)
Ponte Linha Alto Rio Pequeno 1	Artebase Construtora Ltda	10/06/2025	04/08/2026	Linha Alto Rio Pequeno 1	R$ 2.272.400,00				R$ 2.272.400,00	0%	3%
Ponte Linha Alto Rio Pequeno 2	Artebase Construtora Ltda	10/06/2025	04/08/2026	Linha Alto Rio Pequeno 2	R$ 2.840.500,00				R$ 2.840.500,00	0%	8%
Ponte Linha Alto Rio Pequeno 3 (Romaldo Fischer)	Artebase Construtora Ltda	10/06/2025	07/12/2025	Linha Alto Rio Pequeno 3 (Romaldo Fischer)	R$ 402.000,00	R$ 1.892.070,00	MIDR	R$ 402.000,00	R$ -	100%	100%
Ponte Linha Desidério	Pizzato Engenharia em Pré-Moldados Ltda	11/03/2025	06/12/2025	Linha Desidério	R$ 792.000,00			R$ 792.000,00	R$ -	100%	100%
Ponte Alto Sinimbu - Bismark	Zanco Construtora Ltda	15/10/2024	30/03/2026	Alto Sinimbu - Bismark	R$ 2.168.000,00	R$ 976.500,00	MIDR	R$ 1.617.104,54	R$ 550.895,46	75%	100%
Ponte Rio Pequeno	Zanco Construtora Ltda	15/10/2024	28/07/2026	Rio Pequeno	R$ 1.858.000,00			R$ 194.467,10	R$ 1.663.532,90	10%	30%
Ponte Centenário	FG Cosntrutora Ltda	08/05/2025	30/04/2026	Centro	R$ 1.619.000,00	R$ 1.376.150,00	JTI	R$ 648.281,16	R$ 970.718,84	40%	43%
Construção de Pavilhão Industrial	Precision Construtora Ltda	13/08/2025	10/04/2026	Avenida Augusto Hennig	R$ 2.869.000,00		Operação de Crédito	R$ 1.260.106,61	R$ 1.608.893,39	44%	46%
Contrução de nova Unidade Básica de Saúde	HS Construção e Comércio Ltda	13/08/2025	09/06/2026	Rua Bernardo Fuerstenau	R$ 1.359.000,00	R$ 2.026.110,00	Min Sáude	R$ 114.516,11	R$ 1.244.483,89	8%	9%
Execução da obra de pavimentação asfáltica na Rua Lindolfo Kannenberg	Avantte Engenharia e Participações S.A.	15/01/2026	15/05/2026	Lindolfo Kannenberg	R$ 633.000,00	R$ 645.674,20	MIDR	R$ 72.002,05	R$ 560.997,95	11%	12%
Reforma do Posto de Saúde central	Fiduas Engenheria Ltda	05/11/2025	31/10/2026	Avenida General Flores da Cunha	R$ 697.026,19	R$ 1.215.666,00	Min Sáude	R$ 104.256,85	R$ 592.769,34	15%	15%
Continuidade e finalização da unidade do SAMU (remanescente de obra)	Fiduas Engenheria Ltda	26/01/2026	25/05/2026	Avenida General Flores da Cunha	R$ 44.623,49			R$ 12.409,69	R$ 32.213,80	28%	28%
Implantação de uma rede de abastecimento de água na localidade de Linha Almeida	L&G Poços Artesianos Ltda	28/01/2026	27/06/2026	Linha Almeida	R$ 617.000,00	R$ 500.000,00	Emenda Parlamentar		R$ 617.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Boa Fé	31/03/2026	27/09/2026	Pio XII	R$ 405.000,00		MIDR		R$ 405.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Boa Fé	31/03/2026	27/09/2026	Linha Pintado	R$ 511.428,93		MIDR		R$ 511.428,93	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	FG Cosntrutora Ltda			Getúlio Waechter - Rio Pequeno	R$ 589.500,00		MIDR		R$ 589.500,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	FG Cosntrutora Ltda			Cruzeiro - Rio Pequeno	R$ 1.287.000,00		MIDR		R$ 1.287.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	FG Cosntrutora Ltda			Alceu Bechert - Rio Pequeno	R$ 639.000,00	R$ 1.650.578,68	MIDR		R$ 639.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Precision Construtora Ltda	31/03/2026	27/09/2026	Dopke - Rio Pequeno	R$ 833.000,00		MIDR		R$ 833.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Precision Construtora Ltda	31/03/2026	27/09/2026	Aldino Schulz - Rio Pequeno	R$ 658.000,00		MIDR		R$ 658.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Precision Construtora Ltda	31/03/2026	27/09/2026	Heitor Schulz - Rio Pequeno	R$ 579.000,00		MIDR		R$ 579.000,00	0%	0%