PRECISION
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CONTATO: (54) 9 9939-7322
EMAIL: precisionconstrutora@hotmail.com

Ao Setor de Engenharia do Município de Sinimbu

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo de Execução de Obra

Prezados,

Referente ao Instrumento Contratual nº 106/2025, que tem por objeto a construção de um pavilhão industrial no Município de Sinimbu/RS, vimos por meio deste solicitar a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias.

A presente solicitação se justifica em razão de fatores que impactaram o andamento dos serviços, especialmente em função da etapa atual da obra, que contempla grande volume de serviços de revestimento (reboco), os quais demandam maior tempo de execução, mão de obra contínua e condições adequadas para aplicação e cura.

Ressalta-se que tais serviços são diretamente influenciados pelas condições climáticas, como umidade e períodos de chuva, que interferem tanto na produtividade quanto na qualidade final, exigindo intervalos adequados entre as etapas para garantir o desempenho técnico esperado.

Dessa forma, visando assegurar a qualidade da execução e o fiel cumprimento das especificações contratuais, entendemos ser necessária a prorrogação do prazo, com o devido ajuste da data de término.

Reiteramos nosso compromisso com a boa execução dos serviços e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Paraí/RS, 10 de abril de 2026

PRECISION CONSTRUTORA LTDA
Proprietário
GABRIEL LORENZET RANZAN