OBRAS EM ANDAMENTO - julho DE 2026											
Obra / Objeto	Empresa Contratada	Data de início	Previsão de Entrega	Localidade/Rua	Valor estimado (R$)	Valor Recebido	Órgão de repasse	Valor pago	Saldo a Pagar	Estágio do pagamento da obra (%)	Estágio em que se encontra obra (%)
Ponte Linha Alto Rio Pequeno 1	Artebase Construtora Ltda	10/06/2025	04/08/2026	Linha Alto Rio Pequeno 1	R$ 2.272.400,00				R$ 2.272.400,00	0%	4%
Ponte Linha Alto Rio Pequeno 2	Artebase Construtora Ltda	10/06/2025	04/08/2026	Linha Alto Rio Pequeno 2	R$ 2.840.500,00			R$ 1.021.567,48	R$ 1.818.932,52	36%	36%
Ponte Linha Alto Rio Pequeno 3 (Romaldo Fischer)	Artebase Construtora Ltda	10/06/2025	07/12/2025	Linha Alto Rio Pequeno 3 (Romaldo Fischer)	R$ 402.000,00	R$ 1.892.070,00	MIDR	R$ 402.000,00	R$ -	100%	100%
Ponte Linha Desidério	Pizzato Engenharia em Pré-Moldados Ltda	11/03/2025	06/12/2025	Linha Desidério	R$ 792.000,00			R$ 792.000,00	R$ -	100%	100%
Ponte Alto Sinimbu - Bismark	Zanco Construtora Ltda	15/10/2024	30/03/2026	Alto Sinimbu - Bismark	R$ 2.168.000,00	R$ 976.500,00	MIDR	R$ 1.617.104,54	R$ 550.895,46	75%	100%
Ponte Rio Pequeno	Zanco Construtora Ltda	15/10/2024	28/07/2026	Rio Pequeno	R$ 1.858.000,00			R$ 194.467,10	R$ 1.663.532,90	10%	100%
Ponte Centenário	FG Cosntrutora Ltda	08/05/2025	30/04/2026	Centro	R$ 1.660.639,52	R$ 1.376.150,00	JTI	R$ 1.208.786,81	R$ 451.852,71	73%	75%
Construção de Pavilhão Industrial	Precision Construtora Ltda	13/08/2025	07/10/2026	Avenida Augusto Hennig	R$ 3.157.281,36		Operação de Crédito	R$ 1.871.916,08	R$ 1.285.365,28	59%	83%
Contrução de nova Unidade Básica de Saúde	HS Construção e Comércio Ltda	13/08/2025	09/06/2026	Rua Bernardo Fuerstenau	R$ 1.583.233,16	R$ 2.026.110,00	Min Sáude	R$ 200.702,33	R$ 1.382.530,83	13%	16%
Execução da obra de pavimentação asfáltica na Rua Lindolfo Kannenberg	Avantte Engenharia e Participações S.A.	15/01/2026	15/05/2026	Lindolfo Kannenberg	R$ 791.202,83	R$ 645.674,20	MIDR	R$ 791.202,83	R$ -	100%	100%
Reforma do Posto de Saúde central	Fiduas Engenheria Ltda	05/11/2025	31/10/2026	Avenida General Flores da Cunha	R$ 697.026,19	R$ 1.215.666,00	Min Sáude	R$ 164.161,77	R$ 532.864,42	24%	25%
Continuidade e finalização da unidade do SAMU (remanescente de obra)	Fiduas Engenheria Ltda	26/01/2026	22/08/2026	Avenida General Flores da Cunha	R$ 48.969,00			R$ 12.409,69	R$ 36.559,31	25%	28%
Implantação de uma rede de abastecimento de água na localidade de Linha Almeida	L&G Poços Artesianos Ltda	28/01/2026	27/06/2026	Linha Almeida	R$ 617.000,00	R$ 500.000,00	Emenda Parlamentar	R$ 483.050,48	R$ 133.949,52	78%	80%
Revitalização da Praça do Monumento ao Imigrante	LT Construções Ltda	28/04/2026	26/08/2026	Avenida General Flores da Cunha	R$ 441.690,00	R$ 384.205,00	Emenda Parlamentar	R$ 86.709,44	R$ 354.980,56	20%	50%
Execução de obra de capeamento asfáltico na Avenida General Flores da Cunha-Trecho 2, no município de Sinimbu/RS	Ditrevi	02/07/2026	31/08/2026	Avenida General Flores da Cunha (Fredolino Schewndler até encontrar o asfalto existente)	R$ 968.311,58	R$ 481.104,00	Emenda Parlamentar - Ministério das Cidades		R$ 968.311,58	0%	0%
Execução de obra de capeamento asfáltico na Avenida General Flores da Cunha-Trecho 1, no município de Sinimbu/RS	Ditrevi	30/06/2026	29/08/2026	Avenida General Flores da Cunha (Wendelino J. Mueller até Fredolino Schewndler)	R$ 470.200,00	R$ 394.205,00	Emenda Parlamentar - Ministério das Cidades		R$ 470.200,00	0%	0%
Construção de um Ginásio Poliesportivo Multiuso e de Apoio Humanitário no Município de Sinimbu-RS	Precision Construtora Ltda	01/07/2026	26/02/2027	Sinimbu	R$ 2.574.000,00	R$ 2.000.000,00	SEL		R$ 2.574.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Boa Fé	31/03/2026	27/09/2026	Pio XII	R$ 405.000,00		MIDR	R$ 405.000,00	R$ -	100%	100%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Boa Fé	31/03/2026	27/09/2026	Linha Pintado	R$ 511.428,93		MIDR	R$ 507.622,32	R$ 3.806,61	99%	99%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	FG Cosntrutora Ltda	09/06/2026	06/12/2026	Getúlio Waechter - Rio Pequeno	R$ 589.500,00		MIDR		R$ 589.500,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	FG Cosntrutora Ltda	09/06/2026	06/12/2026	Cruzeiro - Rio Pequeno	R$ 1.287.000,00		MIDR		R$ 1.287.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	FG Cosntrutora Ltda	09/06/2026	06/12/2026	Alceu Bechert - Rio Pequeno	R$ 639.000,00	R$ 1.650.578,68	MIDR		R$ 639.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Precision Construtora Ltda	31/03/2026	27/09/2026	Dopke - Rio Pequeno	R$ 833.000,00		MIDR	R$ 178.248,64	R$ 654.751,36	21%	45%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Precision Construtora Ltda	31/03/2026	27/09/2026	Aldino Schulz - Rio Pequeno	R$ 658.000,00		MIDR		R$ 658.000,00	0%	0%
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (PONTILHÕES)	Precision Construtora Ltda	31/03/2026	27/09/2026	Heitor Schulz - Rio Pequeno	R$ 579.000,00		MIDR		R$ 579.000,00	0%	0%
Continuação das obras de ampliação do prédio da ESF na localidade de Pinhal Santo Antônio	A. Kaffer Engenharia	16/06/2026	13/12/2026	Pinhal Santo Antônio	R$ 434.500,00				R$ 434.500,00	0%	12%
Reconstrução de pontilhão de Linha Rio Grande	Boa Fé	03/07/2026	30/12/2026	Linha Rio Grande	R$ 995.000,00		MIDR		R$ 995.000,00	0%	0%
Obs: Durante o mês de julho de 2026 não houveram obras paralisadas no município de Sinimbu.											