PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

LOCAL: ESTRADA LINHA FORMOSA T3

TRECHO: Entre Linhas Formosa T1 e o Pavimento Existente (Igreja Batista)

ÁREA: 330m X 7m + 0m² (Bocas) = 2310m²

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI - JANEIRO/2026 | SICRO - OUTUBRO/2025 | ANP - DEZEMBRO/2025

BDI: 24,23% - NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 112,88%/MENSALISTA 69,79%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2	
				% mês	R$	% mês	R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	3.603,60	0,62%	100,00%	3.603,60		-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	17.168,94	2,94%	100,00%	17.168,94		-
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8.480,62	1,45%	50,00%	4.240,31	50,00%	4.240,31
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES		**29.253,16**			**25.012,85**		**4.240,31**
2	**TERRAPLENAGEM**						
2.1	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	9.205,12	1,58%	100,00%	9.205,12		-
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT 4 KM	17.575,78	3,01%	100,00%	17.575,78		-
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	905,15	0,15%	100,00%	905,15		-
2.4	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DO CORTE	414,27	0,07%	100,00%	414,27		-
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	6.320,13	1,08%	100,00%	6.320,13		-
TOTAL TERRAPLENAGEM		**34.420,45**			**34.420,45**		**-**
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						
3.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E=3CM)	13.317,15	2,28%	100,00%	13.317,15		-
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	1.208,22	0,21%	100,00%	1.208,22		-
3.3	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 31 KM	10.793,73	1,85%	100,00%	10.793,73		-
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	162.005,59	27,74%	75,00%	121.504,19	25,00%	40.501,40
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	11.418,53	1,95%	75,00%	8.563,90	25,00%	2.854,63
3.6	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 31 KM	102.008,13	17,46%	75,00%	76.506,10	25,00%	25.502,03
3.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	17.273,52	2,96%		-	100,00%	17.273,52
3.8	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	8.038,80	1,38%		-	100,00%	8.038,80
3.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	168.041,41	28,77%		-	100,00%	168.041,41
3.10	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 31 KM	16.466,08	2,82%		-	100,00%	16.466,08
TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		**510.571,16**			**231.893,29**		**278.677,87**
4	**SINALIZAÇÃO**						
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM)	8.266,50	1,42%		-	100,00%	8.266,50
TOTAL SINALIZAÇÃO		**8.266,50**			**-**		**8.266,50**
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.561,56	0,27%		-	100,00%	1.561,56
TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES		**1.561,56**			**-**		**1.561,56**
TOTAIS		**R$ 584.072,83**	**100,00%**	49,88%	**R$ 291.326,59**	50,12%	**R$ 292.746,24**
ACUMULADO (R$)				49,88%	**291.326,59**	100,00%	**584.072,83**

KLEBER ADAO LEMES
COLLA:01511869011

Assinado de forma digital por KLEBER ADAO LEMES
COLLA:01511869011
Dados: 2026.02.19 09:44:47 -03'00'