Santa Cruz do Sul, 14 de dezembro de 2023

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO 128/2022

Objeto: pavimentação por bloquetes na Linha São João – Trecho II, no município de Sinimbú/ RS.
Contratada: Construtora Casa Nova Ltda
Contratante: Município de Santa Cruz do Sul
A/C: Engenheiro Giovani Zanetti

1. JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste solicitar aditivo de prazo ao Contrato 128/2022, conforme justificativas abaixo:

- período decorrido entre a entrega do projeto de locação e nivelamento efetuado pela Contratada e análise e aprovação da fiscalização da Contratante;
- ocorrência de chuvas contínuas e volumosas durante os meses de setembro, outubro e novembro, impedindo o início dos serviços de terraplanagem e drenagem por parte da Contratante para início dos serviços por parte da Contratada.

2. PRAZO SOLICITADO

4,00 (quatro) meses.

Nestes Termos
Peço Deferimento

CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA
ENG. FÁBIO MARKUS
CREA-RS 086083