SIGMA SUL
CONSTRUTORA

Encantado/RS, 25 de Setembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
A/C SRA. SANDRA MARISA ROESCH BACKES – PREFEITA MUNICIPAL

REF: Contrato de Execução de Obra nº 122/2023

A CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA, na qualidade de empresa contratada para a Construção do Prédio da base descentralizada do SAMU, na avenida Gal. Flores da Cunha, Sinimbu - RS, através de seu Responsável Técnico infra assinado vem solicitar a prorrogação do prazo do contrato da referida obra em mais 90 (sessenta) dias, a contar do término do prazo contratual em 25/09/2024.

Em decorrência da catástrofe climática ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul a partir de 01 de Maio de 2024, colocando em situação de Calamidade Pública as Regiões do Vale do Taquari, Rio Pardo e Metropolitana, apesar de termos a equipe contratada para a execução do Contrato, o fato da destruição sem precedentes ocorrida no município de Sinimbú, reduziu a produtividade em nossa obra pois estes profissionais também estão trabalhando na reconstrução do Município, dividindo seu tempo entre o que é mais urgente e o que é necessário.

Além disso, há uma pendência de solução em relação ao deslocamento do poste de energia elétrica que está em frente à obra, impossibilitando a conclusão de alguns serviços, tais como, reboco e pintura da fachada da obra. Este serviço depende exclusivamente da Concessionária de energia elétrica, que até o momento não passou previsão de prazo para a realização.

Ante o exposto, a empresa compromete-se em realizar todos os esforços no sentido de executar os serviços dentro do novo prazo, mantendo a qualidade requerida.

Atenciosamente,

Giuliano Santos Gheno

Assinado de forma digital por Giuliano Santos Gheno
Dados: 2024.09.26 10:42:42 -03'00'

Construtora Sigma Sul Eireli ME
Giuliano Santos Gheno
Responsável Técnico

Rua Duque de Caxias, 573, Subsolo | Centro | Encantado – RS
Telefone: 51 99739-6929 | E-mail: construtorasigmasul@pannet.com.br