PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

OBRA: Ampliação ESF - Pinhal Santo Antônio
LOCAL: Linha Pinhal Santo Antônio
ÁREA: 113,31 m²
DATA: Dezembro/2025

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
DESONERADO
BDI: 26,8%

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	73.496,05	16,77%	16,67%	12.249,34	16,67%	12.249,34	16,67%	12.249,34	16,67%	12.249,34	16,67%	12.249,34	16,67%	12.249,34
2	FUNDAÇÃO	17.132,70	3,91%	100,00%	17.132,70		-		-		-		-		-
3	VIGAS DE FUNDAÇÃO	16.786,58	3,83%	100,00%	16.786,58		-		-		-		-		-
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.569,02	3,33%	100,00%	14.569,02		-		-		-		-		-
5	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.028,53	0,23%		-	100,00%	1.028,53		-		-		-		-
6	PILARES	10.496,94	2,40%		-	100,00%	10.496,94		-		-		-		-
7	VIGAS DA COBERTURA	28.150,91	6,43%		-		-	100,00%	28.150,91		-		-		-
8	LAJE DA COBERTURA	32.182,91	7,35%		-		-	100,00%	32.182,91		-		-		-
9	ALVENARIA	22.503,77	5,14%		-		-	100,00%	22.503,77		-		-		-
10	DEMOLIÇÃO	427,53	0,10%		-		-	100,00%	427,53		-		-		-
11	ESQUADRIAS	16.023,28	3,66%		-		-		-	100,00%	16.023,28		-		-
12	REVESTIMENTOS	38.467,78	8,78%		-		-		-	100,00%	38.467,78		-		-
13	FORRO	21.583,61	4,93%		-		-		-		-		-	100,00%	21.583,61
14	PINTURA	18.049,69	4,12%		-		-		-		-		-	100,00%	18.049,69
15	COBERTURA	56.981,50	13,01%		-		-		-		-	100,00%	56.981,50		-
16	PAVIMENTAÇÃO	34.121,46	7,79%		-	50,00%	17.060,73		-		-	50,00%	17.060,73		-
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.499,46	2,62%		-		-		-		-	100,00%	11.499,46		-
18	ÁGUA FRIA	3.617,64	0,83%	50,00%	1.808,82		-		-		-		-	50,00%	1.808,82
19	ESGOTO	4.778,96	1,09%	50,00%	2.389,48		-		-		-		-	50,00%	2.389,48
20	PLUVIAL	394,97	0,09%		-		-		-		-		-	100,00%	394,97
21	LOUÇAS	13.937,13	3,18%		-		-		-		-		-	100,00%	13.937,13
22	SERVIÇOS FINAIS	1.913,40	0,44%		-		-		-		-		-	100,00%	1.913,40
TOTAIS		**R$ 438.143,82**	**36,90%**	**14,82%**	**R$ 64.935,94**	**9,32%**	**R$ 40.835,54**	**21,80%**	**R$ 95.514,46**	**15,23%**	**R$ 66.740,40**	**22,32%**	**R$ 97.791,03**	**16,51%**	**R$ 72.326,44**
ACUMULADO (R$)		**R$ 438.143,82**		**14,82%**	**64.935,94**	**24,14%**	**105.771,48**	**45,94%**	**201.285,95**	**61,17%**	**268.026,35**	**83,49%**	**365.817,38**	**100,00%**	**438.143,82**