CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	PREFEITURA DE VALE DO SOL	REFORMA E AMPLIAÇAÕ DO CRAS	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**AMPLIAÇÃO DO CRAS**	**426.096,54**	% Período:	11,82%	30,72%	11,94%	30,14%	11,54%	3,84%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	34.571,16	% Período:	5,00%	8,00%	12,00%	20,00%	25,00%	30,00%						
1.2.	ESTACAS	23.883,14	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGAS BALDRAMES	20.354,00	% Período:	100,00%											
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMI	4.404,25	% Período:	100,00%											
1.5.	PISO E CONTRAPISO	18.525,71	% Período:		100,00%										
1.6.	SUPRAESTRUTURA	10.419,76	% Período:		100,00%										
1.7.	VIGAS SUPERIORES	23.957,67	% Período:		100,00%										
1.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA	45.142,48	% Período:			30,00%	70,00%								
1.9.	ALVENARIA	27.252,81	% Período:			30,00%	70,00%								
1.10.	VERGAS E CONTRAVERGAS	2.105,37	% Período:		100,00%										
1.11.	ESQUADRIAS	53.953,92	% Período:		100,00%										
1.12.	COBERTURA	57.286,84	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.13.	REVESTIMENTOS INTERNOS	16.011,71	% Período:				50,00%	50,00%							
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	17.505,74	% Período:			10,00%	20,00%	70,00%							
1.15.	PINTURAS	9.143,96	% Período:				50,00%	50,00%							
1.16.	PAVIMENTAÇÃO	15.051,06	% Período:				50,00%	50,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.940,70	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
1.18.	CALÇADAS EXTERNAS DE CONCRETO	9.996,32	% Período:		20,00%		80,00%								
1.19.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	355,11	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.20.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	10.256,23	% Período:				100,00%								
1.21.	PPCI	5.978,60	% Período:						100,00%						
2.	**REFORMA DO CRAS**	**58.718,31**	% Período:	26,06%	11,70%	16,42%	13,61%	23,28%	8,94%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	PREFEITURA DE VALE DO SOL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
2.1.	TROCA DE PISOS (COPA E SALA MULTII	6.409,13	% Período:					50,00%	50,00%						
2.2.	PINTURAS PAREDES E TETO - INTERNA	15.981,26	% Período:			50,00%	50,00%								
2.3.	MANUTENÇAÕ EM REBOCOS	13.342,50	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	9.333,24	% Período:					100,00%							
2.5.	MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PORTÕE	914,08	% Período:						100,00%						
2.6.	ALVENARIAS A CONSTRUIR	6.161,65	% Período:	100,00%											
2.7.	ALVENARIAS A DEMOLIR	2.466,36	% Período:	100,00%											
2.8.	PINTURAS PORTAS DE MADEIRA INTER	2.260,39	% Período:					50,00%	50,00%						
2.9.	PORTAS DE MADEIRA NOVAS	1.453,06	% Período:			100,00%									
2.10.	MANUTENÇÃO DE TELHAMENTO E CALI	396,64	% Período:		50,00%	50,00%									
3.		**-**	% Período:			100,00%									
4.		**-**	% Período:		100,00%										

Total: R$ 484.814,85

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	13,55%	28,42%	12,48%	28,14%	12,96%	4,46%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	65.669,21	137.783,01	60.516,75	136.425,08	62.822,01	21.598,79						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**65.669,21**	**137.783,01**	**60.516,75**	**136.425,08**	**62.822,01**	**21.598,79**						
Acumulado:	%:	13,55%	41,96%	54,45%	82,59%	95,54%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	65.669,21	203.452,22	263.968,97	400.394,05	463.216,06	484.814,85						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**65.669,21**	**203.452,22**	**263.968,97**	**400.394,05**	**463.216,06**	**484.814,85**						
	Administração Local:	5,00%	13,00%	25,00%	45,00%	70,00%	100,00%						

crosserviço da Administração Local:
INICIAIS

VALE DO SOL/RS
Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: IVANCA JANDREY BETTI
CREA/CAU: CAURS A95.534-5
ART/RRT: 16556242

Documento assinado digitalmente
gov.br
IVANCA JANDREY BETTI
Data: 23/09/2026 11:46:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br